



P.I.L. TERRE ALTE DEL FERMANO

Al G.A.L. Fermano Leader

info@galfermano.it

Al comune di Smerillo

Capofila del P.I.L.

protocollo@comune.smerillo.fm.it

OGGETTO: Cabina di regia del P.I.L. “Terre Alte del Fermano” del 05.11.2021

Il giorno 5 Novembre 2021 presso la sala consiliare del comune di Santa Vittoria in Metanano in Corso Matteotti n.46, alle ore 9.00, a seguito della convocazione trasmessa a tutti i beneficiari del medesimo P.I.L., si è tenuta la Cabina di Regia per la definizione dello stato di attuazione dei singoli interventi dei beneficiari sia pubblici che privati, nonché sui futuri step da compiere al fine di portare alla realizzazione del progetto comunitario del PIL che prevede la creazione di un'app multimediale e della realizzazione di cartellonistica e totem per ogni comune.

Prende la parola e dà avvio alla Cabina di Regia il Facilitatore incaricato Arch. Alessandro Azzolini, con funzione verbalizzante.

- Per il comune di Smerillo prende la parola il Sindaco Antonio Vallesi il quale espone che gli interventi di loro competenza risultano in fase conclusiva, in particolare:
 - Per l'intervento sul museo mancano ancora gli infissi e la caldaia, per cui l'intervento potrebbe considerarsi completo al 70% e si prevede la conclusione per la fine del 2021;
 - Per quanto riguarda l'intervento in località Ceresola, specifica che i lavori sono stati affidati nell'estate e sono completi al 35%. Qui si prevede la fine dei lavori per la primavera 2022.

Il comune ha chiesto anticipo del 45% delle spese sostenute.

- Per il comune di Santa Vittoria prende la parola il Sindaco Fabrizio Vergari il quale espone ai presenti che nell'ultima settimana di ottobre 2021 sono stati affidati i lavori per la realizzazione dell'intervento, è stato chiesto anticipo al GAL, e si prevede la conclusione dei lavori per la primavera del 2021.



P.I.L. TERRE ALTE DEL FERMANO

- Per il comune di Monte Fortino è presente il Sindaco Domenico Ciaffaroni in quale annuncia che sono stati appaltati i lavori, il comune ha richiesto anticipo del 45% delle spese e la conclusione dei medesimi lavori è prevista per la primavera 2022:
- Per il comune di Montefalcone il sindaco Giorgio Grifonelli dichiara che i lavori sono prossimi alla conclusione, tali che per dicembre 2021 si prevede la fine ufficiale. Il comune ha richiesto anticipo delle spese sostenute e l'importo è arrivato a marzo 2021;
- Per il comune di Amandola, il sindaco Adolfo Marinangeli espone alcune problematiche nella realizzazione dell'opera pubblica inserita nel progetto PIL, in quanto si stanno verificando ritardi nell'ottenimento dei pareri con la Soprintendenza della Regione Marche, la quale sta chiedendo ulteriori approfondimenti tecnici sul progetto ed ulteriori analisi materiche e storiche sull'immobile. Ciò oltre a generare ritardi nella realizzazione dell'opera determina maggiori oneri per il comune. Il progetto esecutivo è stato "bocciato per la seconda volta dalla Soprintendenza.
- Per Monte Rinaldo il Sindaco Gianmario Borroni annuncia che sono in attesa del parere della Soprintendenza e che in data odierna deliberavano per la richiesta di anticipo al G.A.L.

Per la parte dei privati il facilitatore propone ai partecipanti di esporre uno ad uno l'intervento che hanno in progetto così che tutti i sindaci siano a conoscenza della situazione, dopodiché espongono lo stato di attuazione e le varie problematiche.

- Alessandro Papetti in rappresentanza del beneficiario Papatti Maria Elisa- Amandola: illustra il progetto di noleggio bike e attrezzatura ed espone che era in fase di rinuncia della domanda GAL in quanto beneficiario di un altro contributo pubblico regionale. Successivamente poi anche a seguito di varie comunicazioni con il Facilitatore il beneficiario comunica che ha deciso di portare avanti il progetto nel PIL rinunciando all'altro contributo. Il noleggio bike è in fase di avvio e il beneficiario ha già acquistato diverse e-bike e si intende pronto ad iniziare l'attività. Ha chiesto anticipo delle spese.
- Cecchi Milena che intende creare una country house con servizi bike nel comune di Amandola è in attesa dell'inizio dei lavori: presenta difficoltà nel reperimento della ditta edile in quanto tutte impegnate nella ricostruzione post sisma e nelle pratiche del superbonus. Il beneficiario nonostante le difficoltà si è dimostrata molto motivata e molto propositiva nell'incontro. Ha chiesto e ottenuto anticipo.



P.I.L. TERRE ALTE DEL FERMANO

- Galoppa Chiara che propone una struttura ricettiva con servizi bike è presente con il proprio tecnico progettista. Dopo aver illustrato il progetto che trattasi appunto di struttura ricettiva, spiega di aver ottenuto l'abilitazione come guida ciclistica ed risulta accreditata dalla Regione Marche. La presenza del tecnico in quanto intende proporre una variante progettuale che nei prossimi giorni invierà preventivamente in modo informale al Facilitatore e al GAL per una valutazione preventiva, Se sarà approvata dal GAL procederà alla richiesta di variante. Ha chiesto e ottenuto anticipo.

Per la parte privata sono presenti tutti i beneficiari ad eccezione di due.

Il facilitatore mette a disposizione e rinnova l'invito ai partecipanti ad esporre le proprie eventuali ed ulteriori problematiche e necessità che dovessero riscontrare nel proseguo dell'attività.

Concluso l'ascolto dello stato di attuazione dei singoli interventi, si riprende la discussione sull'intervento pubblico comune. Il sindaco di Smerillo spiega a grandi linee l'intervento che era stato previsto. Seguono vari scambi di opinione da parte dei presenti, alcuni dei quali mostrano alcune perplessità sulla tecnologia utilizzata.

Su suggerimento del facilitatore si propone di convocare una nuova cabina di regia ad inizio 2022 con la presenza dei tecnici che avevano precedentemente proposto il progetto iniziale così da poter riprendere la progettualità in mano e valutare se fattibile ed eventualmente con quali elementi.

Cordialmente,

Il Facilitatore

Arch. Alessandro Azzolini